



## CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Sede legale e recapito postale:

44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28 - C.F. 93076450381

web: [www.bonificaferrara.it](http://www.bonificaferrara.it) - e-mail: [info@bonificaferrara.it](mailto:info@bonificaferrara.it)

pec: [posta.certificata@pec.bonificaferrara.it](mailto:posta.certificata@pec.bonificaferrara.it)

aderente all'

Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari

### PROGETTO RIPRESA FRANE CONDOTTO GENERALE

#### PROGETTO ESECUTIVO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI

EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA N. 8/2023

**INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE CONDOTTO GENERALE - VIA OROLOGI - VIA  
BONDENESE (SP13)**

**ER-URID-000047**

Comune di Cento Loc. Buonacompra

CUP J38H23001270001

#### ELABORATI PROGETTUALI

### CRONOPROGRAMMA

Data: **04.12.2023**

Elab.:

**5**

**IL PROGETTISTA**

(Geom. Marcello Padovani)

**IL RESPONSABILE  
UNICO DEL PROGETTO**

(Dott. Ing. Mauro Monti)

| Rev. | Descrizione        | Redatto | Data       | Codice Intervento<br><b>OC152</b> |
|------|--------------------|---------|------------|-----------------------------------|
| 00   | Progetto Esecutivo |         | 04.12.2023 |                                   |
|      |                    |         |            |                                   |
|      |                    |         |            |                                   |

## ID INTERVENTO ER-URID-000047

| DESCRIZIONE ATTIVITA' / LAVORI                  | Giorni |                     |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |                 |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |                     |  |  |  |         |  |  |  |         |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--------|---------------------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|---|---|-----------------|--|--|--|--------|--|--|--|--------|--|--|--|--------|--|--|--|--------|--|--|--|--------|--|--|--|---------------------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|
|                                                 |        | PERIODO NON IRRIGUO |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   | PERIODO IRRIGUO |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  | PERIODO NON IRRIGUO |  |  |  |         |  |  |  |         |  |  |  |  |  |
|                                                 |        | 2024                |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |                 |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |                     |  |  |  |         |  |  |  |         |  |  |  |  |  |
| OPERE PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO | 90     | Mese 1              |   |   |   | Mese 2 |   |   |   | Mese 3 |   |   |   | Mese 4          |  |  |  | Mese 5 |  |  |  | Mese 6 |  |  |  | Mese 7 |  |  |  | Mese 8 |  |  |  | Mese 9 |  |  |  | Mese 10             |  |  |  | Mese 11 |  |  |  | Mese 12 |  |  |  |  |  |
| Accantieramento e modifica della viabilità      |        | x                   |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |                 |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |                     |  |  |  |         |  |  |  |         |  |  |  |  |  |
| Risagomatura geometrie di sezione               |        |                     | x | x | x | x      | x |   |   |        |   |   |   |                 |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |                     |  |  |  |         |  |  |  |         |  |  |  |  |  |
| Infissione pali in legno                        |        |                     |   | x | x | x      | x | x | x |        |   |   |   |                 |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |                     |  |  |  |         |  |  |  |         |  |  |  |  |  |
| Posizionamento geotessuto                       |        |                     |   |   | x | x      | x | x | x | x      | x |   |   |                 |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |                     |  |  |  |         |  |  |  |         |  |  |  |  |  |
| Posa pietrame                                   |        |                     |   |   |   | x      | x | x | x | x      | x | x |   |                 |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |                     |  |  |  |         |  |  |  |         |  |  |  |  |  |
| Rinterro e ricostruzione banchina               |        |                     |   |   |   |        | x | x | x | x      | x | x |   |                 |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |                     |  |  |  |         |  |  |  |         |  |  |  |  |  |
| Ripristino viabilità                            |        |                     |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   | x |                 |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |                     |  |  |  |         |  |  |  |         |  |  |  |  |  |
| IMPORTO LAVORI FINALE                           |        | 525.000,00 €        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |                 |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |        |  |  |  |                     |  |  |  |         |  |  |  |         |  |  |  |  |  |