

Ferrara, 04/04/2025

**OGGETTO:** Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE), all'attuazione e rendicontazione degli interventi dell'investimento M2C4 2.1A per le più urgenti necessità, segnalati dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per la gestione del rischio alluvioni e per la riduzione del rischio idrogeologico. Ordinanza n. 35/2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

ID INTERVENTO ER-UBIS-000107

CUP J78H24000410007

Progetto esecutivo per il "Potenziamento dell'Impianto Idrovoro Betto di scarico nel Canale Boicelli per la laminazione delle portate di piena del reticolo idraulico di bonifica"

**Trasmissione documentazione integrativa.**

La presente nota è redatta per punti al fine di rispondere a tutte le richieste di integrazioni ed osservazioni evidenziate dagli Enti interessati a seguito dell'indizione della Conferenza di Servizi semplificata avvenuta con nota prot. cons. n. 3096 del 12/02/2025.

## **PROVINCIA DI FERRARA**

### **Settore 3 – Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità**

#### **Servizio Interventi Straordinari e Antisismica**

#### **Servizio Associato Sismica (S.A.S.)**

Richiesta di integrazioni protocollo 6923 del 24/02/2025 acquisita al prot. cons. 4004

#### **A. MODULISTICA**

I modelli richiesti sono:

MUR D2 : Denuncia opere strutturali. Verrà fatta dall'esecutore che sarà noto dopo gara d'appalto;

MUR A3/D3: Asseverazione. Si rimanda alla documentazione progettuale aggiornata

(file: *MUR A.3-D.3-marzo2021-compilato.pdf*);

MUR A4/D4: il collaudatore sarà nominato prima dell'inizio dei lavori (nomina necessaria per il deposito);

Versamento: da effettuare all'atto del deposito.

#### **B. RELAZIONE DI CALCOLO**

Si trasmette relazione aggiornata che risponde a tutte le richieste

(file: *1.4 - R104 - RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE - Rev.01.pdf*).

### C. PIANO DI MANUTENZIONE

Piano di manutenzione è già presente nel progetto. Per comodità si riallega.  
(file: 3.00 - R300 - PDM PARTE STRUTTURALE DELL'OPERA - Rev.01.pdf).

### D. ESECUTIVI

#### PUNTI 1 e 2 CABINA ELETTRICA E SCATOLARE

Relativamente alla richiesta di integrare con gli esecutivi della cabina elettrica e dello scatolare, si segnala che il progetto prevede tali manufatti prefabbricati in c.a. e c.a.p. prodotti in serie dichiarata. Ogni produttore ha una documentazione tecnica specifica, relativa ai propri manufatti, depositata presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

È altresì da considerare che il produttore sarà noto solo dopo la gara d'appalto, in funzione della scelta effettuata dall'impresa aggiudicataria.

In questa fase progettuale non si è quindi a conoscenza del produttore dei manufatti, né è possibile indicarne uno in quanto sarebbe contrastante con il principio della libera concorrenza nei confronti degli altri presenti sul mercato.

Tuttavia, l'obbligo di deposito dei c.a. deve essere adempiuto prima dell'inizio dei lavori strutturali, pertanto nel lasso di tempo che intercorre tra l'aggiudicazione e l'inizio dei lavori strutturali, il Consorzio integrerà la documentazione con gli esecutivi dei manufatti prefabbricati scelti dall'appaltatore ed approvati dalla direzione lavori.

#### PUNTO 3

Si allega tavola aggiornata con misura tirafondi

(file: 1.31 - P113 - PRO CARPENTERIE METALLICHE - Rev.01.pdf).

## COMUNE DI FERRARA

### SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

#### Servizio Qualità Edilizia - Pianificazione Territoriale

#### U.O. Pianificazione generale e paesaggistica

Richiesta di integrazioni protocollo 33096 del 21/02/2025 acquisita al prot. cons. 3880

Si rimanda alla documentazione progettuale aggiornata

(file: *Integrazione alla Relazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.pdf*)

## ARPAE

### Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

#### Unità Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli

Partecipazione a CdS protocollo 34897 del 24/02/2025 acquisita al prot. cons. 3999

Si precisa che il Consorzio provvederà a richiedere e ottenere la concessione per il complesso delle opere per le parti insistenti sul demanio idrico, prima dell'effettivo utilizzo delle aree.



## AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Comunicazione/interlocutoria propedeutica al rilascio della propria autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904 e R.D. 959/1913 – protocollo 12339 del 20/02/2025 acquisita al prot. cons. 3818

In riferimento alle osservazioni riportate nella sopraccitata nota, si rimanda alla documentazione progettuale aggiornata.

Distinti saluti.



**Il Direttore del Polo Tecnologico  
e Responsabile Unico del Progetto**

*Ing. Gianluca Forlani*



aderente



Sistema di gestione con Certificazione di conformità alla norma ISO 9001:2015 per la progettazione di opere pubbliche nell'ambito dell'attività di bonifica idraulica e irrigazione e del patrimonio gestito dal Consorzio per lavori superiori a € 1 milione.