



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Sede legale e recapito postale:

44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28 - C.F. 93076450381

web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it

pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

aderente all' **AB**

Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari

PRESIDIO DI SPONDA EMISSARIO BRASAVOLA Loc. Carpani e Via Brasavole

PROGETTO ESECUTIVO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA N. 8/2023

**INTERVENTO URGENTE: Lavori per il presidio di sponda di alcuni tratti del canale Emissario
Brasavola ER-URID-000035**

Comune di Mesola
CUP J48H23000900001

CRONOPROGRAMMA

Data: **04.12.2023**

Elab.:

5

IL PROGETTISTA

(Geom. Andrea Gramigna)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(Dott. Ing. Mauro Monti)

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Codice Intervento OC140
00	Progetto Esecutivo	Gramigna A.	04.12.2023	

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA N. 8/2023
Lavori per il presidio di sponda di alcuni tratti del canale Emissario Brasavola
CUP: J48H23000900001
ID INTERVENTO ER-URID-000035

DESCRIZIONE ATTIVITA' / LAVORI	Giorni	PERIODO NON IRRIGUO				PERIODO IRRIGUO												PERIODO NON IRRIGUO											
		2024																											
		Mese 1			Mese 2		Mese 3		Mese 4		Mese 5		Mese 6		Mese 7		Mese 8		Mese 9		Mese 10		Mese 11		Mese 12				
Accantieramento e modifica della viabilità podereale	40	x																											
Risagomatura geometrie di sezione		x	x	x																									
Posizionamento geotessuto e pietrame					x	x	x	x																					
Rinterro e ricostruzione banchina								x	x																				
Ripristini finali									x																				
Accantieramento e modifica della viabilità podereale	25																				x								
Risagomatura geometrie di sezione																					x	x							
Posizionamento geotessuto e pietrame																							x	x	x				
Rinterro e ricostruzione banchina																								x	x				
Ripristini finali																									x				
IMPORTO LAVORI FINALE		350.000,00 €																											